

# 変更契約情報

26-089-01

請 負 人		(株)菅原組	
工事（業務）名		西流下河南1号 汚水管渠築造工事	
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	20,995,200円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月17日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月17日から 平成27年1月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	21,001,680円	増額 6,480円
	変更契約締結年月日	平成 26年12月12日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月17日から 平成27年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 地下埋設物調査結果により、推進ルートの変更及び立坑位置の水道管移設工事により不測の日数を要し、また、東日本大震災に伴い工事箇所が集中したことにより、労務及び資機材の手配調整に時間を要していることから、工期を変更する。</p> <p>2 本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施する。</p>	