

変更契約情報

26-101-01

請 負 人		株式会社 瀬崎組	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 石巻東学校給食センター敷地造成工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	57,321,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月14日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月14日から 平成26年11月28日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	57,321,000円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月14日から平成26年12月22日まで	
変 更 内 容		関係機関との協議により、敷地出入口開口部の変更等により、L型擁壁に変更が生じ、L型擁壁の製作に不測の日数を要したため、L型擁壁の搬入が11月後半となることから、本工事が原工期内に完了しないため、工期を変更する。	