

# 変更契約情報

26-101-02

請 負 人		株式会社 瀬崎組	
工 事 ( 業 務 ) 名		(仮称) 石巻東学校給食センター敷地造成工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	57,321,000円	57,321,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月14日	平成26年11月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月14日から 平成26年11月28日まで	平成26年 7月14日から 平成26年12月22日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	66,820,680円	増減額 9,499,680円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月14日から平成27年 1月30日まで	
変 更 内 容		<p>敷地出入口開口部の変更等によるL型擁壁数量の減及び撤去復旧工に係るコンクリート杭、コンクリート構造物、アスファルト舗装等の撤去数量の増加、残土処分が新たに必要となったこと等により、当初設計金額より増額となったため変更する。</p> <p>また、残土処分に係る搬出先との協議に不測の日数を要したことから、本工事が現工期内に完了しないため、工期を変更する。</p>	