

変更契約情報

26-136-01

| | | | |
|---------------|--|--|--------------------------|
| 請 負 人 | 株式会社 協和産業 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 桃生中学校水泳プール建設電気設備工事 | | |
| 項 目 | ① (当初) 請負契約の内容 | ② 請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 金 10,260,000 円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26 年 8 月 18 日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 8 月 18 日から 平成 27 年 3 月 13 日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 金 11,400,480 円 増額 金 1,140,480 円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27 年 3 月 6 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 8 月 18 日から平成 27 年 3 月 25 日まで | |
| 変 更 内 容 | <p>1 建築工事の工期が平成 27 年 3 月 25 日までとなることから、請負業者間で工程調整を行ったところ現行工期内では竣工が不可能なことから、建築工事の工程に合わせた工期に延長する。</p> <p>2 高圧幹線について校舎と体育館の間の渡り廊下の間を掘削しなければならず、生徒の往来に支障が出るため、埋設されている既存キュービクルまでの配管を流用するルートの変更を行う。</p> <p>3 上記 2 に伴い、学校全停電が発生することから、停電時間削減の為、仮設配管配線を行う。</p> | | |