

変更契約情報

26-164-3

請 負 人		昭和・オオバ・UR リンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援業務共同企業体	
工事（業務）名		石巻市漁業集落防災機能強化事業実施設計等業務	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	442,800,000円	466,763,040円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月1日	平成27年3月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月1日から 平成27年3月30日まで	平成26年9月1日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	354,408,480円	減額112,354,560円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月1日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、CMR方式による対象プロジェクト事業として、被災低平地内の漁業集落整備事業に係る測量業務及び実施設計業務、並びに用地調査業務であるが、集落道及び排水路、避難路、並びに水産関係用地に係る各施設の測量業務において、整備延長及び整備面積、並びに実施設計が整い、各施設の設計数量が確定したことから、減額し変更する。</p> <p>また、本業務の水産関係用地に係る用地調査業務において、整備計画を低平地の移転促進区域内の市の買い取り用地を活用した整備位置にて確定したことにより、水産関係用地の用地取得に係る関係権利者の特定及び用地交渉用の関係資料の作成等に係る当該業務の設計数量が大幅に減となったことから、減額し変更する。</p>	