

変更契約情報

26-174-3

請 負 人		石見銀山建設(株)宮城支店	
工 事 (業 務) 名		災復26-1号東3処理分区污水管渠(1工区)災害復旧工事	
項 目		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	215,028,000円	215,028,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月25日	平成27年9月29日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月25日から 平成27年3月31日まで	平成26年9月25日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	206,970,120円	減額8,057,880円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月25日から平成28年2月26日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事施工に当たり現地精査した結果、一部路線において管渠の被災が確認されたため、41.5mを増工し、復旧延長を1819.4mに変更する。 ・ 舗装復旧工において、本工事の舗装本復旧範囲と道路災害による舗装復旧範囲と調整した結果、本工事の舗装面積が6,600㎡から5,530㎡に変更する。 ・ 舗装撤去工において、前述の舗装範囲が変更となったことなどに伴い、舗装切断延長を3,950mから350mに変更する。 ・ 管路土工及び管基礎工において、改良土の一軸圧縮試験の結果に基づき、セメント配合量を当初の50kg/㎡から25kg/㎡に変更する。 ・ 本工事は平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約月に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。 	