

変更契約情報

26-176-02

請 負 人		株式会社 福永建設工業 東北支店	
工 事（業 務）名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その1 土木工事	
項 目		① （当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	114,426,000円	134,443,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月22日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から 平成27年 3月31日まで	平成26年 9月22日から 平成27年12月18日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から平成28年 3月10日まで	
変 更 内 容		曝気槽内の底部嵩上げ及び壁補修完了後、曝気槽内に水を張り、外壁からの水漏れが無いか確認する必要がある。このため、曝気槽内の水張作業日数が2カ月程度かかり、試運転を行うための建築機械設備を設置する日数も要することから、工期内での完成が困難となるため、工期を変更する。	