

変更契約情報

26-176-3

請 負 人		㈱福永建設工業東北支店	
工 事 (業 務) 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その1 土木工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 1 4 , 4 2 6 , 0 0 0 円	1 3 4 , 4 4 3 , 8 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月22日	平成27年12月7日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月22日から 平成27年3月31日まで	平成26年9月22日から 平成28年3月10日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 3 4 , 2 3 6 , 4 4 0 円	減額207,360円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月22日から平成28年3月10日まで	
変 更 内 容		<p>1. 曝気槽は屋外施設であり、降雨等により汚泥と混じり合い、水質的に処理をせずに放流することは不可であるため、汚泥処理と併せて処理することが必要なことから、汚泥処理量を2,000m³から160m³増工し2,160m³に変更する。</p> <p>2. 原水槽の嵩上げ復旧において、今後計画している外構工事の復旧高との擦り合せが必要となったことから、原水槽工を減工する。</p> <p>3. 建築課で施工している重油タンク施設について調整を行った結果、排水工を土木工事に対応することとなったため、排水施設を増工し、変更する。</p> <p>4. 建築課で施工している電気設備工事との調整により、曝気槽内で発生する起泡が沈殿槽へ流れないようにバツフルプレートの製作及び設置を本工事にて対応することとなったため、追加変更する。</p>	