

# 変更契約情報

26-195-03

請 負 人	桜井建設工業株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	魚町一・幸町線道路災害復旧工事		
項 目	① (当初)請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	153,738,000円	153,738,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 11 月 6 日	平成 27 年 3 月 26 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 11 月 7 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 26 年 11 月 7 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 11 月 7 日から平成 28 年 1 月 29 日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した道路の復旧工事である。 工事の施工にあたり、電柱移転の調整に不測の日数を要したため、工事期間を延伸する。		