

変更契約情報

26-201-01

請 負 人		株式会社東北建商	
工 事 (業 務) 名		石巻市消防団石巻地区団第九分団第三部佐須班ポンプ置場新築工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 10,325,479円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10 月 10 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 10 月 10 日から 平成 27 年 1 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 10,549,440円 増額 金 223,961円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 1 月 14 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 10 月 10 日 から 平成 27 年 2 月 13 日まで	
変 更 内 容		<p>1 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更を実施する。</p> <p>2 当初の打ち合わせでは10月30日までに NTT の電柱移設が完了する予定だったが、NTT 側で設計が遅れたことにより移設が遅れ、電柱の移設の完了が未確定だったため、木工事の業者の手配を一度取り止めた。実際は NTT の電柱移設が11月17日に完了し、完了後に再度本工事業者の手配を行ったが日程調整がつかず、12月1日より木工事に着手した。再度工程を見直した所、その後の工種にも影響があり、工期内完了が困難なことから、工期延長及びそれに伴う共通費の増額を実施する。</p>	