

変更契約情報

26-207-02

請 負 人		エスディ佐藤電気株式会社	
工 事 (業 務) 名		道路照明灯新設工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 6 4 2, 9 2 0 円	4, 6 4 2, 9 2 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10 月 20 日	平成 27 年 1 月 26 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 10 月 20 日から 平成 27 年 1 月 31 日まで	平成 26 年 10 月 20 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 9 9 9, 3 2 0 円	増減額 3 5 6, 4 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、中塚橋東詰交差点及び向陽町の交通信号機新設箇所において、LED 道路照明灯を設置して、横断歩道に必要な照度を確保するべく、現在鋭意施工中である。</p> <p>工事着手に先立ち、通信ケーブルが近接していたことから、NTT 東日本との協議により、事前の試掘調査を2か所求められたこと及び、試掘の結果、現舗装面から約1メートル地下に従前の道路側溝、舗装が出土したことから、取り壊し工事が必要となったため、増額の設計変更を行う。</p> <p>なお、低圧電力の引き込みに際し、近隣に低圧電線がないことから、東北電力より、配電計画図及び配線図等を求められたことから、併せて追加することとする。</p>	