

変更契約情報

26-211-04

請 負 人		日野測量設計株式会社	
工 事 (業 務) 名		屋敷浜猪落線修正測量設計業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	21,384,000円	21,384,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10 月 21 日	平成 27 年 9 月 10 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 10 月 21 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 26 年 10 月 21 日から 平成 27 年 11 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25,128,360円	増減額 3,744,360円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 11 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 10 月 21 日から平成 28 年 2 月 26 日まで	
変 更 内 容		業務の履行にあたり、公有水面を埋め立てるために地質調査が必要となったため、調査ボーリング N=3 箇所及び解析等調査業務、土質試験・室内試験を追加し、増額変更する。これに伴って、履行期間を延伸する。	