

# 変更契約情報

26-229-01

請 負 人	小山住宅有限会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	住吉小学校水泳プール附属棟改築工事		
項 目	①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	15,703,200円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月30日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年10月30日から 平成27年 2月27日まで	平成 年 月 日か ら 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	16,977,600円	増減額 1,274,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月26日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年10月30日から平成27年 3月27日まで	
変 更 内 容	1 施工条件明示書 特記事項 (2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更をする。 2 新築工事着手前に設計に基づき地盤調査を行い地耐力を確認したところ設計地耐力を満たしていなかった為、地盤改良工事を追加し、それに伴う工期の延長をする。		