

変更契約情報

26-244-01

請 負 人	南光運輸 株式会社		
工 事 (業 務) 名	中瀬公園災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	215,509,680円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月 5日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月 6日から 平成27年 3月27日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	215,509,680円 (増減なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月 6日から平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容	当該工事について、他事業との調整に時間を要したこと、また施工区域内で他事業の変更があり、当該工事の図面、数量等の変更設計のため、工事が着手できないことにより工程に遅延が生じたため、工期を変更するもの。		