

変更契約情報

26-247-3

請 負 人		東亜環境サービス(株)石巻支店	
工 事 (業 務) 名		災復 30-1 号 東 16 処理分区汚水管渠(1 工区)災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	331,452,000円	331,452,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月5日	平成27年9月29日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月6日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	283,003,200円	減額48,448,800円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事に伴い現地精査を行った結果、流下機能が確保出来ている区間 69.1mを減工とし、また、東日本大震災の影響により移設依頼工事が当地域に集中したことで、地下埋設物（ガス管、水道管）の移設に遅れが生じ工期内の完成が困難となり 203.3mを減工して、復旧延長を 2346.1mに変更する。 ・ 在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初の 50kg/m³から、その1工区 33kg/m³・その2工区 34kg/m³にそれぞれ変更する。 ・ 本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。 	