

# 変更契約情報

26-249-3

請 負 人		新日本建設工業(株)東北支店	
工事(業務)名		災復25-2号東2~3処理分区汚水管渠(2工区)災害復旧工事	
項 目		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	230,698,800円	230,698,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月5日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月6日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	230,698,800円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>1. 工事施工に当り現地精査した結果、一部区間において、流下機能が確保できている区間を減工する。また、国道398号線の施工において、管理者と事業間調整を行った結果、工期内の完成が困難となったため減工する。このことから、復旧延長を1346.4mから838.6m減工し、507.8mに変更する。</p> <p>2. 復旧延長の減工に伴い、減工路線に含まれる組立1号人孔設置工を9箇所減工する。</p> <p>3. 埋戻しに再利用する発生土(改良土)の一軸圧縮試験を行った結果を基に、セメント配合量を50kg/m<sup>3</sup>から47kg/m<sup>3</sup>に変更する。</p> <p>4. 「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」に基づき、設計に用いている資材単価、労務単価等を本工事の契約締結月である平成26年12月単価に変更する。</p>	