

変更契約情報

26-250-3

請 負 人		新日本建設工業(株)東北支店	
工 事 (業 務) 名		災復 2 5 - 1 号東 2 ~ 3 処理分区汚水管渠(1 工区)災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2 0 1 , 0 3 6 , 6 0 0 円	2 0 1 , 0 3 6 , 6 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 5 日	平成 2 7 年 9 月 2 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5 2 , 9 6 3 , 2 0 0 円	減額 1 4 8 , 0 7 3 , 4 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・東日本大震災に伴い工事箇所が地域的に集中したことにより、地下埋設物（ガス管・水道管）の移設に遅れが生じ、工期内の完成が困難となったため、施工延長を 5 2 3 . 3 m 減工とする。 ・在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初 50 キロ / m³ から 48 キロ / m³ に変更する。 ・本工事が平成 2 4 年 1 0 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を平成 2 6 年 9 月から平成 2 6 年 1 2 月に変更する。 	