

変更契約情報

26-250-4

請 負 人		新日本建設工業(株)東北支店	
工 事 (業 務) 名		災復 25-1 号東 2~3 処理分区汚水管渠(1 工区)災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	201,036,600円	52,963,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 1 月 5 日	平成 28 年 2 月 26 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 1 月 6 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 1 月 6 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	42,366,240円	減額 10,596,960円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 28 年 3 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 1 月 6 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>・工事施工にあたり現地調査を行った結果、L18 及び L19 路線にて本管直上に岩盤層が確認され、ウェルの打設が出来ず、開削工法での施工が困難である事が判明した。ルート変更を含め工法変更の検討を行う必要があり、既定工期内の完成が困難となるため、当該路線を減工とする。このため、復旧延長を 543.9m から 64.3m 減工し 479.6m に変更する。</p>	