

# 変更契約情報

26-261-4

請 負 人		(株)瀬崎組	
工 事 ( 業 務 ) 名		中塚橋耐震補強 ( その 2 ) 工事	
項 目		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	64,584,000円	64,584,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月17日	平成28年1月15日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年11月17日から 平成27年3月31日まで	平成26年11月17日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	78,699,600円	増額14,115,600円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月14日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年11月17日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		別途工事である中塚橋耐震補強工事の落橋防止装置、変位制限装置の設置について、NTT金具が支障となっており、NTTと協議したが、工期内の移設が不可であると回答を受けた。そのため、本工事（中塚橋耐震補強（その2）工事）にて、落橋防止装置N=14箇所、変位制限装置N=14箇所を増工する。	