

変更契約情報

26-261-5

請 負 人		(株)瀬崎組	
工 事 (業 務) 名		中卒橋耐震補強 (その 2) 工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	64,584,000円	78,699,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月17日	平成28年3月14日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月17日から 平成27年3月31日まで	平成26年11月17日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	78,699,600円 (増 減 額 な し)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月17日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容		別途工事である中卒橋耐震補強工事の落橋防止装置、変位制限装置の設置について、NTT金具が支障となっており、NTTと協議したが、工期内の移設が不可であると回答を受けた。そのため、本工事（中卒橋耐震補強（その2）工事）にて、落橋防止装置 N=14 箇所、変位制限装置 N=14 箇所を増工になった。以上の増工により工期内の完成が見込めなくなったため、工期延期する。	