

# 変更契約情報

26-267-4

請 負 人		明治コンサルタント(株)仙台支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		船戸水門災害復旧事業調査設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	16,470,000円	16,470,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月27日	平成27年9月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月27日から 平成27年3月25日まで	平成26年11月27日から 平成28年3月18日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,555,400円	増額1,085,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月27日から平成28年3月18日まで	
変 更 内 容		<p>① 船戸水門の設計にあたり、隣接する防潮堤事業及び河川堤防事業との間で水門位置の調整が必要となったことから、水門設置位置検討を追加する。</p> <p>② 現地調査の結果、ボーリング調査の深度、標準貫入試験の回数を変更したい。また、液状化の検討に資するため室内土質試験（粒度試験）を追加する。</p>	