

# 変更契約情報

26-269-02

請 負 人	新東総業 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	釜幹線用水路改修工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	459,622,080円	459,622,080円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月19日	平成27年3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から 平成27年 3月31日まで	平成26年12月20日から 平成27年12月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日 から 平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	コンクリート製品 (可変側溝、ボックスカルバート) の納入の遅れに加え、9月の多雨により現場での施工が殆ど出来ず、工期が大幅に遅れた為、完成期日を平成27年12月25日から平成28年3月31日まで延伸する。		