

変更契約情報

26-270-01

請 負 人		佐藤建設株式会社	
工 事 (業 務) 名		雄勝地区小・中学校・診療所・保育所用地造成工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 4 4 4 , 4 8 4 , 8 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円 増 額 金 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 1 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		本工事において、1工区補強土壁工 (テールアルメ工) の施工にあたり、基礎地盤の土質状況確認のためボーリング調査を実施したところ、碎石 (粒径 20~40cm) の混入が確認され、当初、施工することとしていた攪拌混合による地盤改良が施工困難となり、新たな施工方法等の検討に不測の日数を要していることから、工期を変更する。	