

変更契約情報

26-283-02

請 負 人		丸本組・鹿島道路復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		（仮称）石巻東学校給食センター建設工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1, 2 7 7, 6 1 8, 4 0 0 円	金 1, 3 3 3, 6 0 2, 3 6 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	平成 2 7 年 9 月 4 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 — 円 増・減額 金 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 2 4 日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		地中障害物により、調査、撤去が必要となり、杭施工進捗に影響が発生したこと、また地中障害物により杭芯ずれが発生し、対策に時間を要したため以降の工程に遅延を生じ、当初の工期では完成が不可能であることから、下記とおり工期の延長を行う。	