

# 変更契約情報

26-288-01

請 負 人		(株)ヤマゼン雁部組	
工 事 ( 業 務 ) 名		後川ほか1河川災害復旧工事	
項 目		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	88,938,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12月3日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 26 年 12月3 日から 平成 27 年 3 月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増 <del>減</del> 額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 30 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 26 年 12月 3 日から平成 27 年 9 月 30 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、後川ほか1河川の災害により崩壊した護岸ブロックを復旧するものである。現地精査の結果、当初施復旧予定外のブロック積についても、ブロック積裏の土砂流出等が確認され復旧が必要になった。その施工に不測の日数を要し年度内完成が困難になったことから、工期の延長を行う。</p>	