

# 変更契約情報

26-301-3

請 負 人		新日本建設工業(株)東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復 3 1 号東 17~26 処理分区汚水管渠災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2 1 3 , 7 8 4 , 9 2 0 円	2 1 3 , 7 8 4 , 9 2 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 2 8 日	平成 2 7 年 9 月 2 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 月 2 9 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 7 年 1 月 2 9 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 7 8 , 4 4 3 , 0 0 0 円	減額 3 5 , 3 4 1 , 9 2 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 月 2 9 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事に当たり現地精査を行った結果、一部路線に被災が確認された為、復旧延長を 45.7m 増工し、1,436.1m に変更する。</li> <li>・ 舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的な整備を図るため当該路線の本復旧工 5,873 m<sup>2</sup> を減工する。</li> <li>・ 在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初の 50kg/m<sup>3</sup> から 46kg/m<sup>3</sup> に変更する。</li> <li>・ 本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別設計書により請負金額を変更する。</li> </ul>	