

変更契約情報

26-302-01

請 負 人	積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー 東北支店		
工事（業務）名	西流下交1号双葉町ほか地内污水管渠築造工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	41,580,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月16日	平成 年 月 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月16日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	— 円 増減額 — 円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月27日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月26日から平成27年6月30日まで	
変 更 内 容	本工事の施工区間が復興公営住宅建設工事における資材及び工事車両の搬入ルートとなっており、工事の着手が遅れ、工期内の完成が困難になったため、完成期日を変更する。 なお、施工数量が決まりしだい工事内容の変更を実施する。		