

変更契約情報

26-321-02

請 負 人	新日本建設工業株式会社 東北支店		
工事（業務）名	災復30-3号 東16処理分区污水管渠（3工区）災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	182,621,520円	182,621,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月4日	平成 27年 3月 27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月5日から 平成27年3月31日まで	平成 27年 3月 5日から 平成 27年 9月 30日まで
変更後	変更後請負代金額	_____ 円 増減額 _____ 円	
	変更契約締結年月日	平成 27 年 9 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 5 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容	地下埋設物調査により支障となるガス・水道管の移設を行う必要があり、また隣接工区との工程調整を行ったが、工期内の完成が困難となった為、完成期日を下記のとおり変更したい。 なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施したい。		