

# 変更契約情報

26-323-02

請 負 人		株式会社 大槻組	
工 事 ( 業 務 ) 名		船越大浜線災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,000,800 円	10,000,800 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 2月 5日	平成 27年 3月 27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 2月 5日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 27年 2月 5日から 平成 27年 7月 31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 7月 17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 2月 5日から平成 27年 12月 10日まで	
変 更 内 容		本工事は、東日本大震災により損傷した市道路線の法面復旧工事である。工事の施工にあたり、現地地質調査、法面工(一般構造物)設計の検討に不測の時間を要したことにより、工期内完成が困難となり、工期を延期する。	