

# 変更契約情報

26-323-03

請 負 人		株式会社 大槻組	
工 事 ( 業 務 ) 名		船越大浜線災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,000,800 円	10,000,800 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 2月 5日	平成 27年 7月 17日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 2月 5日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 27年 2月 5日から 平成 27年 12月 10日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	13,669,560 円	<input checked="" type="checkbox"/> 増減額 3,668,760円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 12月 1日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成---年---月---日から平成---年---月---日まで	
変 更 内 容		<p>工事の施工にあたり現地精査した結果大型ブロック積工の施工断面の形状を変更し、施工延長をL=34.5mからL=35.3mに変更する。</p> <p>また、大型ブロック積工の変更に伴い、防護柵工について土中式にて設計の防護柵撤去・再設置の再設置のみをL=0mに減工し、コンクリート建込式の防護柵工、L型独立防護柵としてL=35.0m、V=25.0m<sup>3</sup>を追加計上する。</p> <p>今回の変更により変更増額が当初請負額の3割を超え、本来別工事として発注する事を考慮しなければならないが変更内容については、本工事と一連した工事の為変更として対応する。</p>	