

変更契約情報

26-328-02

請 負 人		第一建設工業株式会社石巻営業所	
工 事（ 業 務 ） 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3-2建築工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金96,325,200円	金101,066,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 1月29日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 1月29日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 1月29日から 平成27年10月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金142,095,600円 増減額 金41,029,200円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 杭工事に先立ち、チェックボーリングを行ったところ、GL-30m付近において砂礫層の硬い地盤が見つかり、現工法による杭施工は困難であると判断されることから、オールケーシング回転掘削工法により砂礫層の除去を追加する。</p> <p>2 滅菌放流設備棟の放流水槽上部開口について、施設管理者と協議の結果、安全管理上の転落防止策が必要となったことから、開口部にグレーチングを追加する。</p> <p>3 樋門樋管工事との調整の結果、処理水が放流可能となるまでに時間を要することから、沈殿槽からの放流水を調整する必要があるため、止水弁を追加する。</p> <p>【本工事での変更の必要性について】 請負金額が101,066,400円から142,095,600円の増額41,029,200円の増額変更とするものであるが、主たる変更は杭工事における地中障害物の除去であり、杭工事との一体性があることから本契約にて変更するものである。</p>	