

変更契約情報

26-339-02

請 負 人		株式会社グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		祝田地区排水施設設置工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	94,608,000 円	94,608,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 2月26日	平成 27年 3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 2月26日から 平成 27年 3月31日まで	平成 27年 2月26日から 平成 27年 9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 9月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月26日から平成28年 3月18日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災による地盤沈下等で、集落の一部で冠水被害が発生しているため、内水排除を目的とした工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、当初想定していた土質とは大きく異なっていたため、鋼矢板の打込み工法を変更する必要がある、工法検討及び機材調達並びに施工に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったことから、工期を延期する。</p>	