

# 変更契約情報

26-340-02

|               |                   |   |  |
|---------------|-------------------|---|--|
| 請 負 人         |                   | (株)狩野緑化建設   |  |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 |                   | 畠中沢川災害復旧工事  |  |
| 項 目           |                   | ① (当初) 請負契約の内容  | ② 請負契約の内容                                |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額         | 22,075,200円   | 22,075,200円                              |
|               | 契 約 締 結 年 月 日     | 平成 27 年 2 月 26 日  | 平成 27 年 3 月 27 日                         |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成 27 年 2 月 26 日から<br>平成 27 年 3 月 31 日まで  | 平成 27 年 2 月 26 日から<br>平成 27 年 9 月 30 日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 一 円 増減額 一 円   |  |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27 年 9 月 18 日  |  |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成 27 年 2 月 26 日から平成 27 年 11 月 30 日まで   |  |
| 変 更 内 容       |                   | 本工事は、東日本大震災により損傷した河川の護岸復旧工事である。工事の施工にあたり仮設道路が必要となるが、その民地の立木補償契約及び一級河川北上川水系 加茂川の一時占用協議に不測の日数を要したため、やむを得ず工期を延期する。 |  |