

# 変更契約情報

26-342-04

請 負 人	株式会社 内海建設工業		
工 事 ( 業 務 ) 名	石巻工業港仮設ポンプ井築造工事		
項 目	① 原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	15,235,560円	15,235,560円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月25日	平成27年 8月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月25日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 2月25日から 平成27年12月18日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月25日から平成28年 2月29日まで	
変 更 内 容	次の理由により、工期内の完成が困難になり、工事期間の確保のため、完成工期を下記のとおり変更する。 1 ポンプ井の躯体構造を変更する必要が生じ、構造検討および変更協議に日数を要した。 2 県港湾事務所の復興事業との事業調整に不測の日数を要した。		