

変更契約情報

26-343-01

請 負 人		須藤建設株式会社	
工事（業務）名		西流下单 2 号中央 3 号準幹線舗装復旧工事	
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	11,516,040円	—円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月25日	—
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年2月25日から 平成27年3月31日まで	—
変更後	変更後請負代金額	13,410,360円 <input type="checkbox"/> 増減額 1,894,320円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月27日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年2月25日から 平成27年6月30日まで	
変 更 内 容	<p>1 立町一丁目区域内で施工中の下水道工事が遅れているため、舗装工事に着手が出来ないため下記のとおり工期を変更する。併せて、設計内容を見直す。</p> <p>2 本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更する。</p> <p>3 下水道工事によるオーバーレイ施工により舗装版破碎面積及び殻運搬処理量が増となったため数量を変更する。</p> <p>4 舗装復旧工のうち表層について、道路管理者と協議の結果、再生密粒度アスコン（t=5 cm）から排水性舗装（ポーラスアスファルト t=5 cm）に変更する。</p> <p>5 舗装工に先立ちマンホール調整が必要なことから変更する。</p>		