

変更契約情報

26-351-01

請 負 人	丸岩建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	施設園芸団地場内整備工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	31,104,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月25日から 平成27年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月25日 から 平成27年8月31日まで	
変 更 内 容	コンクリート製品 (集水桝、側溝) の生産が追いつかず、予定通りに現場に搬入出来ず、工期が遅れている為、完成期日を平成27年3月31日から平成27年8月31日まで、延伸する。		