

変更契約情報

26-353-02

請 負 人		株式会社 堀内建設	
工 事 (業 務) 名		鮎川新山線災害復旧工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	16,308,000 円	16,308,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 2 日	平成 27 年 3 月 27 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 2 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 27 年 3 月 2 日から 平成 27 年 7 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,142,840 円	増減額 834,840 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 7 月 24 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日から平成 一年 一月 一日まで	
変 更 内 容		<p>1 施工区域において、近接に河川が流れており、床掘等を行ったところ地下水位が高く水替えが必要になった為、水替えポンプ設置・撤去を変更する。</p> <p>2 照査を行ったところ、大型ブロック積擁壁の面積に差異があった為、当初設計 A=113 m²を変更設計 A=114 m²に変更する。</p> <p>3 地盤等が悪く、基礎砕石が必要になった為、変更する。</p>	