

# 変更契約情報

26-360-3

請 負 人		(株)CPC 東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		丸山橋橋梁災害復旧設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,016,000円	11,016,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月2日	平成27年9月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月2日から 平成27年3月31日まで	平成27年3月2日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,673,720円	増額657,720円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月2日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		河川管理者との協議の結果、復旧橋長が20mから19mに、仮設構造物が切梁式からタイロッド式及び自立式に変更になった。また、仮設通路が必要になり、それに伴う設計業務が追加となった。以上の理由により、業務内容を変更する。	