

変更契約情報

26-367-1

請 負 人		株式会社 マルテック	
工 事 (業 務) 名		23年災十八成浜漁港海岸離岸堤災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	425,954,160円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	387,511,560円	減額38,442,600円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月1日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>1. 本工事の海岸離岸堤消波ブロック工の実施に際し、実施図面及び数量計算書を精査した結果、ブロック撤去（流用）数量の増、据付個数の減、製作個数の減となったため施工数量を変更する。</p> <p>2. 本工事において、消波ブロック製作場所を官地を確保して製作する計画であったが、他の災害復旧工事で確保できず、民地を借り上げて製作する必要が生じたため、賃借料を役務費として新たに計上する。</p> <p>3. 本工事において、消波ブロック海上運搬据付の積出場所について、県管理漁港を借用したが、使用条件として、既設舗装版を敷鉄板にて養生して使用する条件を付されたため、敷鉄板の設置撤去を仮設費として新たに計上する。</p> <p>4. 本工事において、当初単価を契約月の単価に変更する。</p>	