

変更契約情報

26-375-01

請 負 人	株式会社 ジュウハン		
工 事 (業 務) 名	(仮称) 日和が丘一丁目団地復興公営住宅・寿楽荘複合施設建設工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 8 3 9 , 9 1 6 , 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 6 日 から 平成 2 8 年 8 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 8 5 0 , 0 9 7 , 1 6 0 円 増 額 金 1 0 , 1 8 1 , 1 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 6 日 から平成 2 8 年 8 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	<p>(1) 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を実施するもの。</p> <p>(2) 建物基礎において、設計深さまで掘削したが所定の地耐力が得られなかったため、基礎工事の変更を実施するもの。また擁壁下部においても所定の地耐力が得られなかったため基礎部の変更を実施するもの。</p> <p>(3) 2階屋上部におけるパラペットを追加するもの。</p>		