

変更契約情報

26-385-02

請 負 人		(株)ジュウハン	
工事(業務)名		北上地区カントリーエレベーター格納庫設置工事	
項 目		①原(当初)委託契約の内容	②現委託契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	53,460,000円	53,460,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月12日	平成27年 3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月12日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 3月12日から 平成27年 7月31日まで
変 更 後	変更後請負代金額	58,706,640円	Ⓢ減額 5,246,640円
	変更契約締結年月日	平成27年 7月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月12日 から 平成27年 7月31日まで	
変 更 内 容		<p>当初、基礎については、プレハブ型の格納庫のため、カントリーエレベーター本体建設工事のボーリングデータを採用し必要なしと判断したが、建築確認申請時の指導により格納庫建設位置でのボーリング調査が必要になった。そのため、ボーリング調査費とそれに伴う基礎(柱状改良)工を増工する。</p> <p>変更内容</p> <p>[増工]</p> <p>①オーバースライダー水圧解錠 3箇所</p> <p>②オーバースライダー明かり窓 15箇所</p> <p>③柱状改良(基礎)NSV コラム工法 φ500 685m</p> <p>④敷砂利工 RC-40, t=15cm 112 m²</p>	