

# 変更契約情報

27-9-2

請 負 人		(株)内海建設工業	
工 事 ( 業 務 ) 名		牡鹿地区低平地整備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	51,732,000円	51,732,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年5月7日	平成27年11月16日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から 平成27年11月27日まで	平成27年5月7日から 平成28年2月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	40,182,480円	減額11,549,520円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から平成28年2月29日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進元跡地の造成の一部として、民地部を主とした牡鹿地区低平地整備工事（瓦礫撤去）を行うものであるが、以下の理由で変更が生じた。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一部の瓦礫撤去範囲で、後発工事（石巻半島部河北・北上・雄勝・牡鹿漁業集落防災機能強化事業他整備工事）の着手までの期間において、集落道等の供用が継続するため、瓦礫撤去、水道管撤去、下水管撤去等が出来ない部分が存在し、減額が生じた。</li> <li>破碎するコンクリートは当初計画では中間処理施設処分としていたが、廃材の有効利用を図るため、自走式破碎機で再生骨材を生産することとした。</li> <li>現地数量の精査による数量等の増減。</li> </ol>	