

変更契約情報

請 負 人		遠藤興業株式会社	
工 事（業 務）名		産業用地既存施設解体撤去工事	
項 目		②（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 4 5, 8 0 0, 0 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 5 月 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 5 月 7 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 — 円	増 額 金 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 5 月 7 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 2 5 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 明友館煙突部の断熱材より、アスベスト（レベル2）が検出されたため、大気汚染防止法に基づいた届出書の作成及び提出作業、施行規則に則った解体作業に伴う必要な期間の工期延長を行いたい。</p> <p>現工期：平成27年5月7日から平成27年10月30日まで 延長工期：平成27年5月7日から平成27年12月25日まで</p>	