

変更契約情報

27-014-02

請 負 人		遠藤興業株式会社	
工 事（ 業 務 ） 名		産業用地既存施設解体撤去工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 4 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円	金 1 4 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 5 月 7 日	平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 5 月 7 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 まで	平成 2 7 年 5 月 7 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 5 5 , 8 3 3 , 2 0 0 円 増額 金 1 0 , 0 3 3 , 2 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成——年——月——日 から平成——年——月——日 まで	
変 更 内 容		<p>1 明友館の煙突部内の断熱材についてアスベスト含有分析を行ったところ、含有していることが判明したことから、断熱材除去について特定粉じん排出等作業による撤去に変更する。</p> <p>2 既存杭の撤去について、施工前の現場調査の結果、設計数量と差異が生じたため、実施数量に合わせて変更する。</p> <p>3 汚水桝等の撤去について、地下水位が高く安全を確保して施工が出来ないため、ウェルポイント工法による水替えを追加する。</p> <p>4 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更を実施する。</p>	