

変更契約情報

27-035-01

請 負 人	株式会社 田倉電気工事		
工 事 (業 務) 名	飯野川小学校ほか3施設太陽光発電設備工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 97,038,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月 4日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月 4日から 平成27年10月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 97,891,200円 増額 金 853,200円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>1 石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更をする。</p> <p>2 天井内配線の施工において必要か所に点検口がないため、点検口を追加する。</p> <p>3 飯野川小学校において、同時期別工事の施工業者と仮囲い共同使用のため仮囲いを削減する。</p> <p>また、桃生小学校において施設運営の在り方から、仮設階段の設置位置を変え、屋根施工部分に落下防止囲いを追加したい。また、河北中学校において仮囲いの範囲を変更したい。また、桃生総合支所において既存太陽光モジュールにケーブルを接続する必要があり、それに付随して屋根に上る仮設工事を追加する。</p>		