

変更契約情報

27-37-2

請 負 人		株式会社テイコク東北支店	
工 事 (業 務) 名		石巻港排水区直接放流管渠詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	49,165,920円	49,165,921円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月4日	平成28年2月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月4日から 平成28年2月26日まで	平成27年6月4日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	54,226,800円	増額5,060,879円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月14日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月4日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		当初想定していた本幹線の施工方法は、施工実績が豊富な推進工法の中で施工性及び経済性を比較検討し、選定するものであったが、ボーリング調査等の現地調査を行った結果、岩盤施工および急曲線施工での施工計画を立てる必要が生じたため、これらの条件下で施工が可能な工法の抽出および選定とこれに伴う設計路線の延長を変更する。また、石巻港において、当初想定していた以上に基盤面が深いことが確認されたことにより、ボーリング調査深度を増工する。	