

変更契約情報

27-57-1

請 負 人	株式会社室内装飾おとこざわ	
工 事 (業 務) 名	広淵小学校講堂防災機能強化工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	63,061,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月24日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月24日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	77,112,000円 増額14,050,800円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月24日から平成28年1月28日まで
変 更 内 容	1 既設天井材を撤去したところ、梁にクラックが生じていることが判明したため、クラックの補修を行う。 2 既設天井材を撤去したところ、スラブデッキ下端及び梁面が平滑でないことが判明したため、下地材を取付け、天井、梁面を平滑に仕上げる。 3 同一敷地内で広淵小学校校舎老朽化対策工事が施工されているため、双方で協議を行った結果、仮囲い及び仮設敷鉄板の数量を変更する。 4 上記理由により工期を変更する。	