

変更契約情報

27-064-01

請 負 人	日野測量設計株式会社		
工 事 (業 務) 名	清水町一丁目地内交差点付近道路改良設計業務		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 8 5 1, 2 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 2 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 2 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	本業務において、区画線の変更については交通管理者である宮城県警及び石巻警察署の承認を得ることが必要となるため、事前協議を行ってきたが、県警本部の協議日程の調整が困難であったこと及び指示事項に対する修正等に不測の時間を要したことから、業務期間を延長する。 変更前履行期間 平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日 変更後履行期間 平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日		