

変更契約情報

27-105-3

請 負 人	日野測量設計㈱		
工 事 (業 務) 名	上釜地区避難路等整備事業測量設計業務		
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容	
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 6 1 8, 4 0 0 円	8, 6 1 8, 4 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 8 月 4 日	平 成 2 8 年 2 月 1 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 8 月 4 日 から 平 成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで	平 成 2 7 年 8 月 4 日 から 平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 6 1 8, 4 0 0 円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 8 年 3 月 2 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 8 月 4 日 から 平 成 2 8 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	・ 本 業 務 の 履 行 と 並 行 し て 発 注 し た 用 地 測 量 業 務 に お い て 、 境 界 が 確 定 し て い な い 土 地 が あり 、 そ の 確 定 に 不 測 の 日 数 を 要 し て い る た め 、 詳 細 設 計 が 一 部 出 来 な い 状 況 で あ る の で 、 履 行 期 間 を 延 伸 す る 。		