

# 変更契約情報

27-111-1

請 負 人		石見銀山建設株式会社宮城支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復 22-2 号蛇田処理分区污水管渠災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	83,332,800円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	23,763,240円	減額59,569,560円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事施工に当り現地調査を行った結果、84-1 ほか 8 路線について地下埋設物（電線共同溝、ガス管・水道管）が輻輳していることが判明した。このため、国道管理者及び各企業者と協議を行った結果、移設に時間を要し既定工期内の完了が困難となることから、復旧延長を 643.8m から 145.3m 減工し、498.5m に変更する。</li> <li>・舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的な整備を図るため当該路線の本復旧を 3997 m<sup>2</sup> から 3424 m<sup>2</sup> 減工し、573 m<sup>2</sup> に変更する。</li> <li>・在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初の 50kg/m<sup>3</sup> から 32kg/m<sup>3</sup> に変更する。</li> <li>・本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。</li> <li>・その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。</li> </ul>	